

Дополнительное соглашение № 3

к гражданско-правовому договору от 22.05.2018г. № 18/226=18

г. Уфа

«09» 12 2019г.

Государственное унитарное предприятие «Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан» (ГУП «ФЖС РБ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Шигапова Р.М., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью Генподрядный трест «Башкортостаннефтезаводстрой» (ООО ГТ «БНЗС»), именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице генерального директора Попёнова А.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 9 части 2 Статьи 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд» и с пунктом 25.1. гражданско-правового договора от 22.05.2018г. № 18/226=18 на завершение строительно-монтажных работ с приобретением монтируемого оборудования по объекту «Многоэтажный жилой дом № 10/А в мкр. № 13 г. Туймазы РБ» (далее-Договор), в связи с приостановкой работ вследствие отсутствия проектно-сметной документации на период с 13.12.2018г. по 07.02.2019г. заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

Пункт 4.1. статьи 4 Договора изложить в следующей редакции:

«4.1. Календарные сроки выполнения работ указываются в Графике производства Работ (Приложение № 1).

Начало работ: в течение 7 календарных дней с даты заключения Договора.

Срок исполнения работ: 16 января 2020 года.»

2. Остальные условия Договора остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

4. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и является неотъемлемой частью договора.

Приложения:

1. График производства работ- Приложение № 1.

Подписи сторон:

Заказчик ГУП «Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан» 450077, РБ, г. Уфа, ул. Ленина, 5/3 Телефон: (347) 229-91-00 Факс: (347) 229-91-00, 229-91-33 E-mail: main@gsfrb.ru ИНН 0274100871 КПП 027401001 Филиал ПАО «Банк Уралсиб» в г. Уфа к/с 30101810600000000770 БИК 048073770	Подрядчик ООО Генподрядный трест «Башкортостаннефтезаводстрой» Юр. Адрес: 450112, РБ, г. Уфа, ул. Ульяновых, д. 60, офис 316 Телефон: (347)276-31-11 Факс: (374)276-23-19 E-mail: ufabnzs@mail.ru ; ufabnzs@ufanet.ru ИНН 0277051220 КПП 027701001 р/с 40702810000820001016 Филиал ПАО «Банк Уралсиб» в г. Уфа к/с 30101810600000000770 БИК 048073770
--	---

Генеральный директор
Р.М. Шигапов



Генеральный директор
А.А. Попёнов

Согласовано:
 Главный инженер ГУП «ЖКС-РБ»
 Р.М. Шигалов
 "09" "12" 2019г.

Генеральный директор ООО ГТ "БНЗС"
 А.А. Поленов
 "09" "12" 2019г.

к дополнительному соглашению №3 договора 18/228-

Объект: Многоэтажный жилой дом №10А в мкр. №13 г.Туймазы.
 График производства работ и финансирования

№ п/п	Наименование работ	2019г.												2020г.		
		декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		декабрь	
1	Устройство фундаментов и оснований	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Возведение несущих конструкций		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Окна и витражи															
4	Устройство кровли															
5	Внутренняя отделка															
6	Наружная отделка фасада															
7	Электромонтажные работы, автоматизация, слаботочка															
8	Внутренние инженерные коммуникации															
9	Устройство наружных сетей водоснабжения															
10	Устройство наружных сетей теплоснабжения															
11	Устройство наружных сетей канализации															
12	Благоустройство															
12.1	Установить малые архитектурные формы и площадки															
12.2	Установить ограждения высотой 2,0 м на спортивной площадке и на детской площадке высотой 0,6 м с															
13	Установка МАФ															
14	Монтаж лифтов															
15	ПНР															
16	Электроснабжение															
16.1	Поддача постоянного напряжения с оформлением документации															
16.2	Монтаж заземления															
17	Сантехмонтажные работы															
17.1	Монтаж внутренней системы канализации и водопровода на блоке А															
17.2	Монтаж системы ГВС и ХВС на всех блоках															
17.3	Установка моек и унитазов во всех квартирах															
18	Газификация															
18.1	Установка газовых плит - 144 шт															
18.2	Установка газовых сигнализаторов и счетчиков газа															
18.3	Врезка газопровода и пуск газа															
19	Строительные работы															
19.1	Заделывать плиты оконных блоков под штукатурку на 7 по 9 - эт на блоке А															
19.2	Выполнить откосы входных и выходных дверей на кровлю															
19.3	Окраска МОР бл.А															
19.4	Установка дверей на кухни, тамбур и лестничные площадки															
19.5	Устройство плитки на полы ВРУ бл. А,Б,В, а также в комнате уборщицы															
19.6	Устройство дверных и оконных откосов (квартиры)															
19.7	Устройство полов теплподполья															
19.8	Утепление вентканалов															
19.9	Монтаж подъемников для ММГ															

Примечания: 1. График составлен с учетом своевременного финансирования, согласно договору.